



Сводный план вывода в ремонт источников тепловой энергии и тепловых сетей на 2017 год

Анухинский муниципальный район

№ п/п	Объект	Вид работ	Объем работ		Способ выполнения	Начало работ	Окончание работ	Примечание
			Ед. изм	Кол-во				
1	2	3	4	5	7	8	9	10
Анухинский муниципальный район.								
1	Котельная №1 (центральная) с. Анучино, ул. Банивура, 7	Замена дымососа ДН-6,3 (лев) с эл/двигателем 5,5 кВт, 1500 об/мин ст. №3 на аналогичный насос	шт	1	хоз. способ	май	октябрь	
2	Котельная №1 (центральная) с. Анучино, ул. Банивура, 7	Замена горелки мазутной ГМ-1,5 со щитом управления на котле УВКа-1,6 ст. №2	шт	1	подряд	май	октябрь	
3	Котельная №1 (центральная) с. Анучино, ул. Банивура, 7	Замена подпиточного насоса К 20/30 с эл. двиг. 4 кВт, 3000 об/мин на аналогичный насос	шт	1	хоз. способ	май	октябрь	
4	Котельная №1 (центральная) с. Анучино, ул. Банивура, 7	Замена участка теплосети Дн-159х4,5 мм, L=126 мм (подземная прокладка) с заменой запорной арматуры	м	126	хоз. способ	май	октябрь	
5	Котельная №1 (квартирная) с. Анучино, ул. 50 лет ВЛКСМ	Замена котла Братск-1М ст. №3 на котел УВКр-1,0 (ДальСТАМ)	шт	1	подряд	май	октябрь	
6	котельная №3 с. Новогрдевка, ул. Мира, 4	Замена сетевого насоса КМЛ2-65/200 с эл. дв. 11 кВт, 3000 об/мин ст. №1 на аналогичный насос	шт	1	хоз. способ	май	октябрь	
7	Котельная №1 (центральная) с. Анучино, ул. Банивура, 7	Замена участка теплосети Дн-159х4,5 мм, L=150 мм (подземная прокладка) с заменой запорной арматуры	м	150	хоз. способ	май	октябрь	

Согласовано:

Начальник теплового района "Анухинский" Спасского филиала КГУП "Примтеплоэнерго"

В. И. Давыденков